

逗子市 新宿滞水池築造工事

全体工程表

平成24年10月 ~ 平成26年 3月

日数	24			25								26			備考			
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	1	2
準備工	測量・家屋調査等																	
撤去工	舗装・既存物撤去																	
土木工事																		
滞水池築造工				基礎杭 68日	地中壁 43日	覆工・掘削・土留め 60日	躯体築造 150日											
流入管布設工																		
排水管布設工																		
整備工																		
建築・機械・電気工事																		
片付け																		